



PLABI 2012-2014

cada um com o seu som em perfeita harmonia
Plano de Gestão do Biênio



Relatório Consolidado Mensal

RCM

Julho | 2013











Acompanhamento das ações do PLABI 2012-2014

Os dados para a composição deste relatório foram obtidos junto aos coordenadores de cada projeto, por meio de preenchimento eletrônico específico e da realização de reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, a fim de complementar e validar as informações recebidas.

Os resultados encontram-se dispostos na planilha a seguir, que apresenta os principais elementos para o acompanhamento e a avaliação das ações contempladas no PLABI 2012-2014. Este relatório sintetizado é disponibilizado no início do mês subsequente ao que se refere, mas os projetos podem ser acompanhados diariamente por meio da intranet.

Cabe ressaltar que o índice de execução do PLABI abrange não só a análise quantitativa dos percentuais informados pelos coordenadores. Há, também, a preocupação em contextualizar cada projeto conforme sua representatividade perante o portfólio, apontando fatores que possam, de alguma forma, interferir ou influenciar no respectivo índice.

	Projeto	Unidade Gestora	% Realização junho	% Realização julho	Evolução	Status do Projeto
PAP	Projeto de Ampla Proteção a Magistrados e Servidores do TJDFT [continuidade]	SEST	54%	54%	0%	
PARES	Projeto de Ampliação da Comunicação por meio de Redes Sociais	ACS	74%	74%	0%	
PCHAT	Projeto de Atendimento <i>Online – Chat</i>	SEBI	84%	84%	0%	
PRA3P	Projeto de Integração e Diagnóstico de Ações para Adesão ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	SEG	69%	82%	13%	
PROACCESS	Projeto de Acessibilidade aos Fóruns do TJDFT	COB	3%	6%	3%	
PROAJU	Projeto de Atualização e Modernização das Rotinas de Julgamento do Sistema de 2ª Instância	SEJU	65%	65%	0%	
PROATRIUM	Projeto de Reformulação da Disposição Física dos Acessos aos Fóruns	CJ	66%	66%	0%	
PROAUC	Projeto de Automação da Carta de Guia	CJ	23%	23%	0%	
PROAUT	Projeto de Montagem de Petições Iniciais [continuidade]	CJ	97%	97%	0%	
PROBI	Projeto de Análise e Implantação de Brigada de Incêndio	SEST	66%	66%	0%	





PROBRISES	Projeto de Instalação de <i>Brises</i>	SEAP	38%	38%	0%	
PROCAF	Projeto de Modernização de Carteiras Funcionais	SERH	72%	72%	0%	
PROCAP	Projeto de Construção de Galpão no Centro Arquivístico Permanente do DF	COB	14%	15%	1%	
PROCAQ	Projeto de Contratação de Consultoria Atuarial - Quinquênio 2012-2016	SEAB	99%	100%	1%	
PROCART	Projeto de Emissão de Certidões de Feitos Distribuídos na Justiça do DF	CJ	80%	90%	10%	
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Galpões	COB	26%	26%	0%	
PROCONSER	Projeto de Instalação de Laboratório de Conservação e Restauração das Obras Raras do TJDF	SEGD	40%	43%	3%	
PRODISU	Projeto de Sistematização de Declarações de Inconstitucionalidade das Normas Distritais Proferidas pelo STF	SEBI	63%	63%	0%	
PROEGE	Projeto de Desenv. de Sistema p/ Modernizar Procedimentos de Cálculo e Emissão de Guias de Custas Jud. de 1ª Inst. por Meio Eletrônico e Elaboração de Rel. Gerenciais [continuidade]	CJ	98%	98%	0%	
PROESCOLA	Projeto Escola Virtual	SEIF	86%	89%	3%	

PROFAC	Projeto de Construção do Fórum de Águas Claras	COB	28%	28%	0%	
PROFACB	Projeto de Substituição do Revestimento da Fachada do Bloco B do Fórum de Brasília	COB	54%	67%	13%	
PROFAMI	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum da Família	COB	98%	98%	0%	
PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	29%	29%	0%	
PROFOG	Projeto de Construção do Fórum do Guará	COB	84%	84%	0%	
PROGEC	Projeto de Gerenciamento de Logística e de Contratações [continuidade]	SEMA	100%	100%	0%	
PROGED	Projeto de Gerenciamento Eletrônico de Protocolização e Controle da Tramitação de Processos, Petições e outros Documentos	CJ	5%	5%	0%	
PROGII	Projeto de Construção da Garagem II do TJDF	COB	----	----	----	
PROGOC	Projeto de Construção de Galpão para Guarda de Objetos de Crime	COB	----	----	----	
PROGOV	Projeto de Modernização dos Processos de Governança de TI e Segurança da Informação	SETI	54%	54%	0%	
PROGRAF	Projeto de Modernização do Parque Gráfico do TJDF	SEAP	32%	32%	0%	

PROIJUS	Projeto de Inclusão de Servidores e de Cidadãos com Deficiência	NIC	57%	79%	22%	
PROINCEND	Projeto de Adequação da Prevenção e do Combate a Incêndio	COB	18%	22%	4%	
PROINTEL	Projeto de Integração Tecnológica das Instituições que Atuam na Persecução Penal	CJ	30%	30%	0%	
PROJIT	Projeto de Modernização dos Juizados Especiais Itinerantes	CJ	84%	84%	0%	
PROLEIAUTE	Projeto de Adequação de Leiautes dos Fóruns do TJDFT	COB	----	----	----	
PROLISTI	Projeto de Aquisição de Licenças e Suporte de TI	SETI	88%	88%	0%	
PROMAB	Projeto de Construção do Anexo do Fórum do Meio Ambiente	COB	2%	2%	0%	
PROMAP	Projeto de Manutenção Predial	SEAP	51%	61%	10%	
PROMEL	Projeto de Modernização de Elevadores	SEAP	40%	43%	3%	
PROMEQ	Projeto de Modernização dos Equipamentos de TI	SETI	94%	95%	1%	
PROMOB	Projeto de Substituição do Mobiliário [continuidade]	SEMA	82%	86%	4%	

PROMODEMA	Projeto de Modernização do Sistema de Designação Eletrônica de Magistrados	VP	78%	83%	5%	
PROMOPI	Projeto de Modernização da Consulta a Publicações na Internet	SEGD	86%	88%	2%	
PRONUM	Projeto TJ em Números	SEPG	55%	55%	0%	
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos [continuidade]	SEGD	34%	34%	0%	
PROPAE	Projeto de Expansão do Tratamento Arquivístico dos Processos dos Arquivos Intermediários Judiciais [continuidade]	SEGD	46%	48%	2%	
PROPSI	Projeto de Desenvolvimento de Sistema Informatizado para o Psicossocial	SEPSI	3%	3%	0%	
PROPJE	Projeto de Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje	SEG	56%	56%	0%	
PROPLANO	Projeto de Elaboração de Plano de Ações Setorial	SEIF	100%	100%	0%	
PROPOP	Projeto de Controle Jurisdicional de Políticas Públicas no TJDF	SEBI	15%	15%	0%	
PROPSI	Projeto de Psicodinâmica do Trabalho	SESA	----	----	----	
PROREC	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum do Recanto das Emas	COB	92%	92%	0%	

PROREQ	Projeto de Renovação do Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001	SEG	74%	99%	25%	
PROREVISÃO	Projeto de Adequação de Ferramenta para a Atividade de Revisão Textual	NURT	100%	100%	0%	
PROREVP	Projeto de Revitalização do Fórum de Planaltina	COB	19%	21%	2%	
PROREVS	Projeto de Revitalização do Fórum de Sobradinho	COB	17%	17%	0%	
PROSEDE	Projeto de Construção da Sede da Escola de Administração Judiciária	COB	2%	2%	0%	
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT	SERH	74%	74%	0%	
PROSIN	Projeto de Sinalização Visual das Edificações	SEAP	53%	53%	0%	
PROSUD	Projeto de Substituição das Divisórias [continuidade]	SEMA	47%	47%	0%	
PROTEIN	Projeto de Reformulação da Central de Teleinformações do TJDFT	OVG	73%	81%	8%	
PROTER	Projeto de Modernização da Infraestrutura de Telecomunicações e Redes	SETI	82%	82%	0%	
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição de 2ª Instância	SEJU	63%	63%	0%	

PROUNI	Projeto de Unificação de Normas e de Procedimentos para o Atendimento nos Arquivos do TJDFT	SEGD	54%	54%	0%	
PROVIS	Projeto de Identificação Visual do TJDFT	ACS	100%	100%	0%	 CONCLUÍDO
PSISADM	Projeto de Modernização dos Sistemas Administrativos	SETI	----	----	----	 CANCELADO
PSISJUD	Projeto Modernização dos Sistemas Judiciais	SETI	----	----	----	 CANCELADO
PSISTEMA	Projeto de Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Dados do Pró-Saúde	SEAB	----	----	----	 CANCELADO

Índice de execução do PLABI 2012-2014 em julho de 2013








65,26%

Observações:

Para o cálculo do índice de execução do PLABI, utilizou-se a média ponderada dos percentuais de execução de 61 projetos estratégicos, visto que, até o momento, a Administração deferiu o pedido de cancelamento de 8 (oito) projetos, fato que diminuiu o quantitativo de projetos a ser considerado no cálculo.

Legenda

Status do Projeto

	Projetos com execução dentro do cronograma previsto.
	Projetos que apresentam necessidade de maior atenção no decorrer de suas atividades.
	Indica a falta de prestação de informações pelo setor responsável.
	Indica a necessidade de adequação das atividades executadas ao planejamento do projeto.
	Projeto aguardando decisão da Administração Superior.
	Projeto concluído.
	Projeto cancelado.

Projetos em destaque

Neste mês, é importante destacar o andamento dos seguintes projetos do Plano de Gestão do Biênio 2012-2014 – PLABI, cujas atividades contribuíram sobremaneira para a consecução do planejamento institucional.

Programa de Qualidade de Vida do TJDFT

Gestão Institucional

PROIJUS | Projeto de Inclusão de Servidores e de Cidadãos com Deficiência | 79%

O PROIJUS, coordenado pelo Núcleo de Inclusão – NIC, tem como objetivo promover a diminuição das barreiras atitudinais, arquitetônicas, de comunicação e informação, nos edifícios do TJDFT para a inclusão das pessoas com necessidades especiais no âmbito institucional.

Entre os benefícios esperados estão a democratização do acesso à Justiça e à informação ao cidadão com deficiência; o fortalecimento da cultura da inclusão e da diversidade no âmbito institucional em consonância com a Recomendação n.º 27 do CNJ e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas.

Atualmente, o projeto apresenta 79% de execução. As palestras relacionadas à temática “O Judiciário Inclusivo” foram realizadas, assim como o projeto para a montagem de estação digital para cidadãos com deficiência, a pesquisa relativa à demanda de equipamentos de informática e software específicos, o levantamento do quantitativo de vagas destinadas aos servidores com deficiência nos fóruns e a formalização do projeto para a contratação de intérpretes de libras. No momento, está sendo realizada campanha de sensibilização sobre o atendimento adequado aos cidadãos portadores de deficiência nas agências bancárias e a elaboração de projeto de arquitetura e acessibilidade nas recepções dos serviços médicos dos fóruns.

Programa de Revitalização das Edificações do TJDFT

Gestão Setorial

PROFACB | Projeto Substituição do Revestimento da Fachada do Bloco B do Fórum de Brasília | 67%

O PROFACB, gerenciado pela Coordenação de Projetos e Gestão de Contratos de Obras – COB, tem como objetivo realizar o revestimento da fachada do bloco “B” do Fórum Milton Sebastião Barbosa, com a substituição das pastilhas cerâmicas por mármore branco.

Entre as fachadas que já foram totalmente concluídas estão: a fachada oeste, a da via EPIG; a fachada lateral voltada para o MPDFT; e as de ligação dos blocos A e B. As fachadas posteriores das alas A, B e C estão sendo executadas concomitantemente e, no que tange a essa etapa, já foi realizada a montagem dos andaimes, a retirada do revestimento cerâmico, a regularização da superfície e a impermeabilização das áreas. O projeto está previsto para ser concluído em março de 2014.

Programa de Aprimoramento da Gestão

Gestão Institucional

PROREQ | Projeto de Renovação do Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 | 99%

O PROREQ, sob a coordenação da Secretaria Geral – SEG, tem como objetivo manter e ampliar o sistema de gestão da qualidade implantado há três anos no TJDFT, de forma que um organismo certificador credenciado posteriormente possa avaliá-lo e aferi-lo, para que obtenha a recertificação ISO até abril de 2013, de maneira a assegurar que este Tribunal permaneça em conformidade com os padrões dentro dos quais foi certificado na Norma NBR ISO 9001:2008.

Entre os principais benefícios da recertificação e ampliação do Sistema de Gestão da Qualidade estão: aperfeiçoamento do controle de processos, progressão na padronização interna dos trabalhos, melhoria da organização interna, aumento da confiança dos jurisdicionados, capacitação dos servidores.

O projeto está quase concluído (99% de execução), restando apenas o recebimento dos certificados de qualidade. As demais etapas, já concluídas, são:

- Contratação de consultoria especializada para auxiliar no processo de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do TJDFT;
- Definição do escopo da recertificação (manutenção e ampliação)
- Contratação de organismo certificador;
- Realização de auditoria externa de recertificação.

Resumo dos Projetos

No mês de julho alcançamos índice de execução de **65,26%** do PLABI 2012-2014. O projeto PROCAQ foi concluído, o projeto PROMAB foi cancelado e a COB solicitou o cancelamento dos projetos PROINCEND e PROACCESS. Os projetos PROEGE, PROCAP, PROMOB e PROMODEMA revisaram os cronogramas e as datas previstas para término foram atualizadas. Os projetos com maior evolução neste mês foram PROREQ, PRA3P, PROIJUS, PROFACB, PROCART, PROMAP e PROTEIN.