



PLABI 2012-2014

cada um com o seu som em perfeita harmonia

Plano de Gestão do Biênio



Relatório Consolidado Mensal

RCM

Maio | 2013



Acompanhamento das ações do PLABI 2012-2014

Os dados para a composição deste relatório foram obtidos junto aos coordenadores de cada projeto, por meio de preenchimento eletrônico específico e da realização de reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, a fim de complementar e validar as informações recebidas.

Os resultados encontram-se dispostos na planilha a seguir, que apresenta os principais elementos para o acompanhamento e a avaliação das ações contempladas no PLABI 2012-2014. Este relatório sintetizado é disponibilizado no início do mês subsequente ao que se refere, mas os projetos podem ser acompanhados diariamente por meio da intranet.

Cabe ressaltar que o índice de execução do PLABI abrange não só a análise quantitativa dos percentuais informados pelos coordenadores. Há, também, a preocupação em contextualizar cada projeto conforme sua representatividade perante o portfólio, apontando fatores que possam, de alguma forma, interferir ou influenciar no respectivo índice.



	Projeto	Unidade Gestora	% Realização abril	% Realização maio	Evolução	Status do Projeto
PAP	Projeto de Ampla Proteção a Magistrados e Servidores do TJDFT [continuidade]	SEST	54%	54%	0%	
PARES	Projeto de Ampliação da Comunicação por meio de Redes Sociais	ACS	62%	62%	0%	
PCHAT	Projeto de Atendimento <i>Online</i> – <i>Chat</i>	SEBI	84%	84%	0%	
PRA3P	Projeto de Integração e Diagnóstico de Ações para Adesão ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	SEG	56%	69%	13%	
PROACCESS	Projeto de Acessibilidade aos Fóruns do TJDFT	COB	3%	3%	0%	
PROAJU	Projeto de Atualização e Modernização das Rotinas de Julgamento do Sistema de 2ª Instância	SEJU	63%	63%	0%	
PROATRIUM	Projeto de Reformulação da Disposição Física dos Acessos aos Fóruns	CJ	66%	66%	0%	
PROAUC	Projeto de Automação da Carta de Guia	CJ	23%	23%	0%	
PROAUT	Projeto de Montagem de Petições Iniciais [continuidade]	CJ	97%	97%	0%	
PROBI	Projeto de Análise e Implantação de Brigada de Incêndio	SEST	66%	66%	0%	



PROBRISES	Projeto de Instalação de <i>Brisas</i>	SEAP	33%	38%	5%	
PROCAF	Projeto de Modernização de Carteiras Funcionais	SERH	72%	72%	0%	
PROCAP	Projeto de Construção de Galpão no Centro Arquivístico Permanente do DF	COB	14%	14%	0%	
PROCAQ	Projeto de Contratação de Consultoria Atuarial - Quinquênio 2012-2016	SEAB	93%	99%	6%	
PROCART	Projeto de Emissão de Certidões de Feitos Distribuídos na Justiça do DF	CJ	67%	80%	13%	
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Galpões	COB	26%	26%	0%	
PROCONSER	Projeto de Instalação de Laboratório de Conservação e Restauração das Obras Raras do TJDFT	SEGD	40%	40%	0%	
PRODISU	Projeto de Sistematização de Declarações de Inconstitucionalidade das Normas Distritais Proferidas pelo STF	SEBI	31%	31%	0%	
PROEGE	Projeto de Desenv. de Sistema p/ Modernizar Procedimentos de Cálculo e Emissão de Guias de Custas Jud. de 1ª Inst. por Meio Eletrônico e Elaboração de Rel. Gerenciais [continuidade]	CJ	90%	93%	3%	
PROESCOLA	Projeto Escola Virtual	SEIF	85%	86%	1%	










PROFAC	Projeto de Construção do Fórum de Águas Claras	COB	27%	28%	1%	
PROFACB	Projeto de Substituição do Revestimento da Fachada do Bloco B do Fórum de Brasília	COB	60%	63%	3%	
PROFAMI	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum da Família	COB	98%	98%	0%	
PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	29%	29%	0%	
PROFOG	Projeto de Construção do Fórum do Guará	COB	84%	84%	0%	
PROGEC	Projeto de Gerenciamento de Logística e de Contratações [continuidade]	SEMA	100%	100%	0%	
PROGED	Projeto de Gerenciamento Eletrônico de Protocolização e Controle da Tramitação de Processos, Petições e outros Documentos	CJ	5%	5%	0%	
PROGII	Projeto de Construção da Garagem II do TJDF	COB	----	----	----	
PROGOC	Projeto de Construção de Galpão para Guarda de Objetos de Crime	COB	----	----	----	
PROGOV	Projeto de Modernização dos Processos de Governança de TI e Segurança da Informação	SETI	54%	54%	0%	
PROGRAF	Projeto de Modernização do Parque Gráfico do TJDF	SEAP	32%	32%	0%	














PROIJUS	Projeto de Inclusão de Servidores e de Cidadãos com Deficiência	NIC	48%	54%	6%	
PROINCEND	Projeto de Adequação da Prevenção e do Combate a Incêndio	COB	18%	18%	0%	
PROINTEL	Projeto de Integração Tecnológica das Instituições que Atuam na Persecução Penal	CJ	30%	30%	0%	
PROJIT	Projeto de Modernização dos Juizados Especiais Itinerantes	CJ	84%	84%	0%	
PROLEIAUTE	Projeto de Adequação de Leiautes dos Fóruns do TJDFT	COB	----	----	----	
PROLISTI	Projeto de Aquisição de Licenças e Suporte de TI	SETI	85%	85%	0%	
PROMAB	Projeto de Construção do Anexo do Fórum do Meio Ambiente	COB	2%	2%	0%	
PROMAP	Projeto de Manutenção Predial	SEAP	51%	51%	0%	
PROMEL	Projeto de Modernização de Elevadores	SEAP	16%	16%	0%	
PROMEQ	Projeto de Modernização dos Equipamentos de TI	SETI	94%	94%	0%	
PROMOB	Projeto de Substituição do Mobiliário [continuidade]	SEMA	82%	82%	0%	



PROMODEMA	Projeto de Modernização do Sistema de Designação Eletrônica de Magistrados	VP	78%	78%	0%	
PROMOPI	Projeto de Modernização da Consulta a Publicações na Internet	SEGD	86%	91%	5%	
PRONUM	Projeto TJ em Números	SEPG	55%	55%	0%	
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos [continuidade]	SEGD	29%	34%	5%	
PROPAE	Projeto de Expansão do Tratamento Arquivístico dos Processos dos Arquivos Intermediários Judiciais [continuidade]	SEGD	43%	45%	2%	
PROPISI	Projeto de Desenvolvimento de Sistema Informatizado para o Psicossocial	SEPSI	3%	3%	0%	
PROPJE	Projeto de Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje	SEG	53%	56%	3%	
PROPLANO	Projeto de Elaboração de Plano de Ações Setorial	SEIF	90%	91%	1%	
PROPOP	Projeto de Controle Jurisdicional de Políticas Públicas no TJDFT	SEBI	15%	15%	0%	
PROPSI	Projeto de Psicodinâmica do Trabalho	SESA	----	----	----	
PROREC	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum do Recanto das Emas	COB	92%	92%	0%	



PROREQ	Projeto de Renovação do Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001	SEG	74%	74%	0%	
PROREVISÃO	Projeto de Adequação de Ferramenta para a Atividade de Revisão Textual	NURT	100%	100%	0%	
PROREVP	Projeto de Revitalização do Fórum de Planaltina	COB	17%	19%	2%	
PROREVS	Projeto de Revitalização do Fórum de Sobradinho	COB	15%	15%	0%	
PROSEDE	Projeto de Construção da Sede da Escola de Administração Judiciária	COB	2%	2%	0%	
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT	SERH	74%	74%	0%	
PROSIN	Projeto de Sinalização Visual das Edificações	SEAP	53%	53%	0%	
PROSUD	Projeto de Substituição das Divisórias [continuidade]	SEMA	47%	47%	0%	
PROTEIN	Projeto de Reformulação da Central de Teleinformações do TJDFT	OVG	56%	72%	16%	
PROTER	Projeto de Modernização da Infraestrutura de Telecomunicações e Redes	SETI	72%	82%	10%	
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição de 2ª Instância	SEJU	61%	61%	0%	



PROUNI	Projeto de Unificação de Normas e de Procedimentos para o Atendimento nos Arquivos do TJDF	SEGD	45%	54%	9%	
PROVIS	Projeto de Identificação Visual do TJDF	ACS	100%	100%	0%	
PSISADM	Projeto de Modernização dos Sistemas Administrativos	SETI	----	----	----	
PSISJUD	Projeto Modernização dos Sistemas Judiciais	SETI	----	----	----	
PSISTEMA	Projeto de Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Dados do Pró-Saúde	SEAB	----	----	----	



Índice de execução do PLABI 2012-2014 em maio de 2013

60,70%

Observações:

Para o cálculo do índice de execução do PLABI, utilizou-se a média ponderada dos percentuais de execução de 62 projetos estratégicos, visto que, até o momento, a Administração deferiu o pedido de cancelamento de 7 (sete) projetos, fato que diminuiu o quantitativo de projetos a ser considerado no cálculo.

Legenda

Status do Projeto

	Projetos com execução dentro do cronograma previsto.
	Projetos que apresentam necessidade de maior atenção no decorrer de suas atividades.
	Indica a falta de prestação de informações pelo setor responsável.
	Indica a necessidade de adequação das atividades executadas ao planejamento do projeto.
	Projeto aguardando decisão da Administração Superior.
	Projeto concluído.
	Projeto cancelado.



Projetos em destaque

Neste mês, é importante destacar o andamento dos seguintes projetos do Plano de Gestão do Biênio 2012-2014 – PLABI, cujas atividades contribuíram sobremaneira para a consecução do planejamento institucional.

Programa de Manutenção e Aperfeiçoamento dos Sistemas Judiciais

Gestão Setorial

PROCART | Projeto de Emissão de Certidões de Feitos Distribuídos na Justiça do DF | 80%

Sob a coordenação da Corregedoria da Justiça do DF, o PROCART tinha como escopo a integração eletrônica de informações entre o TJDF e o Cartório de Distribuição Rui Barbosa, por meio de implementação de funcionalidades no Sistema SISTJ. Em razão da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, o escopo do projeto foi alterado, uma vez que o TJDF assumirá as atribuições daquele Cartório no tocante à emissão de certidão de nada consta.

O escopo e a denominação do projeto foram alterados e este passou a ser chamado de Projeto de Emissão de Certidões de Feitos Distribuídos na Justiça do Distrito Federal.

No dia 7 de janeiro de 2013, por força da decisão do Conselho Especial do TJDF, o Tribunal começou a emitir gratuitamente a certidão de nada consta em substituição às atividades desenvolvidas pelo Cartório Rui Barbosa. Todas as ações necessárias para esse objetivo foram finalizadas, sobretudo com a customização da ferramenta contratada (Escriba) e o treinamento dos servidores lotados no Núcleo de Emissão de Certidões – NUCER. Contudo, em razão de deferimento de tutela cautelar na Reclamação para Garantia das Decisões do CNJ 0006230-68.2012.2.00.0000, as atividades de emissão de certidão gratuita foram suspensas.

O NUCER emitiu, até o dia 06 de junho, 5900 certidões gratuitamente. Atendendo à reclamação apresentada pelo titular do Cartório Rui Barbosa, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Joaquim Barbosa, suspendeu no dia 7 de junho a emissão gratuita das certidões. Com esta decisão, as certidões voltaram a ser emitidas somente pelo Cartório Rui Barbosa, mediante pagamento.



Programa de Aparelhamento das Unidades

Gestão Setorial

PROTEIN | Projeto de Reformulação da Central de Teleinformações do TJDF | 72%

Coordenado pela Ouvidoria-Geral, o PROTEIN objetiva a implantação de nova central de teleinformação ao cidadão, com vinte pontos simultâneos de recepção de chamadas telefônicas operados por agentes terceirizados para garantir aos usuários do TJDF, entre 8h e 20h dos dias úteis, o fornecimento padronizado de informações institucionais.

As exigências impostas pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que entrou em vigor em maio de 2012, corroboram a necessidade de se tratar de forma especial o fornecimento de informações requeridas por usuários. Dessa forma, a centralização do serviço de atendimento telefônico, para uniformizar amplamente a prestação de informações por telefone dirigidas ao público externo e interno, configura-se como iniciativa importante na mitigação de riscos de impactos negativos à confiança do jurisdicionado no TJDF, decorrentes de atendimentos inadequados ou inconsistentes a demandas de informações.

Iniciado em 2012, o projeto, com previsão de conclusão para agosto de 2013, apresentou evoluções relacionadas à definição e à preparação do espaço onde será instalada a nova central e se encontra na etapa de aprovação dos termos definidos nas minutas dos instrumentos de contratação da prestação de serviços de atendimento telefônico, que já foram atualizados para compor as exigências da Resolução N.169/2013 do CNJ no que tange à planilha de custos e requisitos de contratos. A definição do mobiliário está aguardando aprovação do leiaute pela SUPAT.

Programa de Manutenção e Expansão da Infraestrutura Tecnológica do TJDF

Gestão Institucional

PROTER | Projeto de Modernização da Infraestrutura de Telecomunicações e Redes | 82%

O PROTER, coordenado pela Secretaria de Tecnologia da Informação – SETI, vem sendo desenvolvido com o objetivo de ampliar, modernizar e especializar a infraestrutura de



telecomunicações do TJDF. Entre as várias ações desenvolvidas para a consecução do PROTER, destacam-se:

- a) expansão da rede de elementos ativos de redes (*switches*);
- b) proposta para profissionalização da manutenção dos ativos de rede;
- c) criação da rede privada de comunicação de dados;
- d) contratação de redundância do acesso à INTERNET com capacidade três vezes maior que a atual;
- e) ampliação e modernização do parque telefônico;
- f) disponibilização da funcionalidade de gravação audiovisual de audiências e videoconferências;
- g) melhorias dos sistemas de áudio e vídeo do Pleno e de outras unidades.

O projeto está 82% executado, com vários produtos já contratados e em fase de implantação. Outros produtos já foram especificados e aguardam licitações que devem ocorrer até o final deste primeiro semestre de 2013.

Resumo dos Projetos

No mês de abril alcançamos índice de execução de **60,7%** do PLABI 2012-2014. As datas previstas para término dos projetos PROCAQ e PROTER foram atualizadas. Os projetos com maior evolução neste mês foram PROTEIN, PROCART, PRA3P, PROTER e PROUNI.