



PLABI 2012-2014

cada um com o seu som em perfeita harmonia

Plano de Gestão do Biênio



Relatório Consolidado Mensal

RCM

Novembro | 2012



Acompanhamento das ações do PLABI 2012-2014

Os dados para a composição deste relatório foram obtidos junto aos coordenadores de cada projeto, por meio de preenchimento eletrônico específico e da realização de reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, a fim de complementar e validar as informações recebidas.

Os resultados encontram-se dispostos na planilha a seguir, que apresenta os principais elementos para o acompanhamento e a avaliação das ações contempladas no PLABI 2012-2014. Este relatório sintetizado é disponibilizado ao final de cada mês, mas os projetos podem ser acompanhados diariamente por meio da intranet.

Cabe ressaltar que o índice de execução do PLABI abrange não só a análise quantitativa dos percentuais informados pelos coordenadores. Há, também, a preocupação em contextualizar cada projeto conforme sua representatividade perante o portfólio, apontando fatores que possam, de alguma forma, interferir ou influenciar no respectivo índice.



Projeto	Unidade Gestora	Data prevista término	% Realização outubro	% Realização novembro	Evolução	Status do Projeto
PAP	SEST	01/04/2014	53%	54%	1%	
PARES	ACS	14/03/2014	4%	15%	11%	
PCHAT	SEBI	21/05/2013	10%	55%	45%	
PRA3P	SEG	14/05/2012	21%	37%	16%	
PROACCESS	COB	8/04/2014	1%	2%	1%	
PROAJU	SEJU	27/09/2013	27%	27%	0%	
PROATRIUM	CJ	11/03/2013	42%	45%	3%	
PROAUC	CJ	23/08/2013	0%	16%	16%	
PROAUT	CJ	21/02/2011	76%	78%	2%	
PROBI	SEST	05/12/2012	48%	48%	0%	



PROBRISES	Projeto de Instalação de <i>Brises</i>	SEAP	19/11/2013	23%	23%	0%	
PROCAF	Projeto de Modernização de Carteiras Funcionais	SERH	17/06/2013	17%	30%	13%	
PROCAP	Projeto de Construção de Galpão no Centro Arquivístico Permanente do DF	COB	21/07/2014	2%	2%	0%	
PROCAQ	Projeto de Contratação de Consultoria Atuarial - Quinquênio 2012-2016	SEAB	26/02/2013	83%	84%	1%	
PROCART	Projeto de Integração Eletrônica com o Cartório de Distribuição Rui Barbosa	CJ	21/03/2014	0%	40%	40%	
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Armazenamento	COB	30/05/2014	16%	24%	8%	
PROCONSER	Projeto de Instalação de Laboratório de Conservação e Restauração das Obras Raras do TJDF	SEGD	22/08/2013	19%	20%	1%	
PRODISU	Projeto de Sistematização de Declarações de Inconstitucionalidade das Normas Distritais Proferidas pelo STF	SEBI	18/12/2013	8%	8%	0%	
PROEGE	Projeto de Desenv. de Sistema p/ Modernizar Procedimentos de Cálculo e Emissão de Guias de Custas Jud. de 1ª Inst. por Meio Eletrônico e Elaboração de Rel. Gerenciais [continuidade]	CJ	29/11/2013	81%	81%	0%	
PROESCOLA	Projeto Escola Virtual	SEIF	31/07/2013	45%	54%	11%	



PROFAC	Projeto de Construção do Fórum de Águas Claras	COB	30/11/2013	11%	13%	2%	
PROFACB	Projeto de Substituição do Revestimento da Fachada do Bloco B do Fórum de Brasília	COB	29/08/2013	32%	38%	6%	
PROFAMI	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum da Família	COB	2/10/2012	58%	90%	32%	
PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	25/12/2013	19%	20%	1%	
PROFOG	Projeto de Construção do Fórum do Guará	COB	30/05/2014	5%	50%	45%	
PROGEC	Projeto de Gerenciamento de Logística e de Contratações [continuidade]	SEMA	14/01/2013	100%	100%	----	
PROGED	Projeto de Gerenciamento Eletrônico de Protocolização e Controle da Tramitação de Processos, Petições e outros Documentos	CJ	31/12/2012	5%	5%	0%	
PROGII	Projeto de Construção da Garagem II do TJDFT	COB	-----	0%	0%	0%	
PROGOC	Projeto de Construção de Galpão para Guarda de Objetos de Crime	COB	30/05/2014	20%	20%	0%	
PROGOV	Projeto de Modernização dos Processos de Governança de TI e Segurança da Informação	SETI	16/10/2014	17%	40%	23%	
PROGRAF	Projeto de Modernização do Parque Gráfico do TJDFT	SEAP	20/10/2014	1%	1%	0%	



PROIJUS	Projeto de Inclusão de Servidores e de Cidadãos com Deficiência	NIC	15/04/2014	26%	26%	0%	
PROINCEND	Projeto de Adequação da Prevenção e do Combate a Incêndio	COB	25/03/2014	11%	13%	2%	
PROINTEL	Projeto de Integração Tecnológica das Instituições que Atuam na Persecução Penal	CJ	8/02/2013	17%	27%	10%	
PROJIT	Projeto de Modernização dos Juizados Especiais Itinerantes	CJ	18/01/2013	47%	62%	15%	
PROLEIAUTE	Projeto de Adequação de Leiautes dos Fóruns do TJDF	COB	-----	0%	0%	----	
PROLISTI	Projeto de Aquisição de Licenças e Suporte de TI	SETI	13/08/2013	41%	64%	15%	
PROMAB	Projeto de Construção do Anexo do Fórum do Meio Ambiente	COB	-----	0%	2%	2%	
PROMAP	Projeto de Manutenção Predial	SEAP	08/07/2013	45%	48%	3%	
PROMEL	Projeto de Modernização de Elevadores	SEAP	31/10/2013	6%	6%	0%	
PROMEQ	Projeto de Modernização dos Equipamentos de TI	SETI	27/03/2013	46%	46%	0%	
PROMOB	Projeto de Substituição do Mobiliário [continuidade]	SEMA	22/04/2013	44%	44%	0%	



PROMODEMA	Projeto de Modernização do Sistema de Designação Eletrônica de Magistrados	VP	14/05/2013	48%	49%	1%	
PROMOPI	Projeto de Modernização da Consulta a Publicações na Internet	SEGD	28/03/2013	37%	38%	1%	
PRONUM	Projeto TJ em Números	SEPG	20/11/2013	29%	33%	4%	
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos [continuidade]	SEGD	21/04/2014	9%	11%	2%	
PROPAE	Projeto de Expansão do Tratamento Arquivístico dos Processos dos Arquivos Intermediários Judiciais [continuidade]	SEGD	15/12/2016	36%	37%	1%	
PROPSI	Projeto de Desenvolvimento de Sistema Informatizado para o Psicossocial	SEPSI	28/02/2014	0%	3%	3%	
PROPJE	Projeto de Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje	SEG	-----	14%	19%	5%	
PROPLANO	Projeto de Elaboração de Plano de Ações Setorial	SEIF	19/03/2013	43%	55%	12%	
PROPOP	Projeto de Controle Jurisdicional de Políticas Públicas no TJDF	SEBI	12/12/2013	7%	15%	8%	
PROPSI	Projeto de Psicodinâmica do Trabalho	SESA	-----	0%	0%	----	
PROREC	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum do Recanto das Emas	COB	22/04/2013	88%	92%	4%	



PROREQ	Projeto de Renovação do Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001	SEG	26/03/2013	20%	28%	8%	
PROREVISÃO	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para a Atividade de Revisão Textual	NURT	5/04/2013	20%	60%	40%	
PROREVP	Projeto de Revitalização do Fórum de Planaltina	COB	24/03/2014	10%	12%	2%	
PROREVS	Projeto de Revitalização do Fórum de Sobradinho	COB	19/03/2014	10%	12%	2%	
PROSEDE	Projeto de Construção da Sede da Escola de Administração Judiciária	COB	30/05/2014	0%	2%	2%	
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT	SERH	28/10/2013	61%	71%	10%	
PROSIN	Projeto de Sinalização Visual das Edificações	SEAP	14/10/2013	47%	47%	0%	
PROSUD	Projeto de Substituição das Divisórias [continuidade]	SEMA	29/04/2014	11%	11%	0%	
PROTEIN	Projeto de Reformulação da Central de Teleinformações do TJDFT	OVG	19/07/2013	34%	34%	0%	
PROTER	Projeto de Modernização da Infraestrutura de Telecomunicações e Redes	SETI	09/08/2013	29%	50%	21%	
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição de 2ª Instância	SEJU	7/03/2013	41%	41%	0%	



PROUNI	Projeto de Unificação de Normas e de Procedimentos para o Atendimento nos Arquivos do TJDF	SEGD	07/06/2013	13%	13%	0%	
PROVIS	Projeto de Identificação Visual do TJDF	ACS	25/10/2013	21%	62%	41%	
PSISADM	Projeto de Modernização dos Sistemas Administrativos	SETI	-----	0%	0%	0%	
PSISJUD	Projeto Modernização dos Sistemas Judiciais	SETI	-----	0%	0%	0%	
PSISTEMA	Projeto de Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Dados do Pró-Saúde	SEAB	-----	0%	0%	0%	



Índice de execução do PLABI 2012-2014 em novembro de 2012

41,01%

Observações:

Para o cálculo do índice de execução do PLABI, utilizou-se a média ponderada dos percentuais de execução de 66 projetos estratégicos, visto que, neste mês, a Administração deferiu o pedido de cancelamento dos projetos PROGII e PROPSI, fato que diminuiu o quantitativo de projetos a ser considerado no cálculo.

Legenda

Status do Projeto

	Projetos com execução dentro do cronograma previsto.
	Projetos que apresentam necessidade de maior atenção no decorrer de suas atividades.
	Indica a falta de prestação de informações pelo setor responsável
	Indica a necessidade de adequação das atividades executadas ao planejamento do projeto.
	Projeto aguardando decisão da Administração Superior
	Projeto concluído.
	Projeto cancelado.



Projetos em destaque

Neste mês, é importante destacar o andamento dos seguintes projetos do Plano de Gestão do Biênio 2012-2014 – PLABI, cujas atividades contribuíram sobremaneira para a consecução do planejamento institucional.

Programa de Aprimoramento da Comunicação do TJDF

Gestão Institucional

PROVIS | Projeto de Identificação Visual do TJDF

Coordenado pela Assessoria de Comunicação Social – ACS, o PROVIS tem o propósito de implantar o Programa de Identidade Visual do TJDF por meio da criação do Manual de Identidade Visual, que contemplará a atualização da marca e de seus atributos (símbolo, logotipo, cores) e a elaboração de slogan que subsidiem a divulgação da imagem institucional do Tribunal.

O TJDF instituiu, por meio da Portaria GPR 1153, grupo de trabalho para elaborar o Manual de Identidade Visual do TJDF, com a participação de servidores de diversas unidades. Outro marco importante foi a publicação da Portaria GPR 395/2012 que consolidou a Política de Comunicação Social do TJDF, definindo diretrizes, padrões e procedimentos para a utilização e divulgação adequada da marca e imagem institucionais.

Entre os principais benefícios do projeto estão: o fortalecimento da imagem, uma maior credibilidade, assim como aprimoramento da comunicação interna e externa do TJDF.

O projeto, previsto para concluir em 25/10/2013, apresentou boa evolução neste mês e encontra-se na fase de redação do Manual de Identidade Visual do TJDF.



Programa de Manutenção e Aperfeiçoamento dos Sistemas Judiciais

Gestão Setorial

PCHAT | Projeto de Atendimento Online - CHAT

O PCHAT, coordenado pela Secretaria de Jurisprudência e Biblioteca – SEBI, tem o propósito de desenvolver um canal instantâneo de comunicação via intranet, que comporte o envio/recebimento de mensagens em tempo real, informando o quantitativo de usuários online, e que possibilite conferência para a realização dos atendimentos da jurisprudência às solicitações jurisprudenciais direcionadas pelos Magistrados e servidores do TJDF.

O principal benefício do projeto consiste no fornecimento aos usuários de um instrumento mais eficiente que subsidie as buscas jurisprudenciais de modo a aperfeiçoar a Política de Comunicação no TJDF.

O projeto, com previsão de término para maio/2013, já alcançou uma boa evolução e mais da metade do trabalho previsto já foi realizado, com destaque para as frentes relacionadas à definição de requisitos e da solução tecnológica.

Programa de Expansão da Infraestrutura Física do TJDF

Gestão Institucional

PROFAMI | Projeto de Conclusão da Construção do Fórum da Família

Coordenador pela Coordenadoria de Projetos e Gestão de Contratos de Obras – COB, o PROFAMI tem como objetivo a conclusão de um fórum que comportará oito varas judiciais de família para atendimento jurisdicional. A Construção foi iniciada em 2011, por meio de um contrato estabelecido entre o TJDF e a Empresa PB Engenharia e Comércio LTDA.

Entre os benefícios esperados com a construção do Fórum da Família estão a melhoria na qualidade do atendimento aos jurisdicionados por meio da ampliação do espaço físico e instalações confortáveis, bem como o oferecimento de condições favoráveis de trabalho aos servidores e magistrados.



O projeto está em fase final e, neste mês, já estão sendo instaladas no fórum divisórias, mobiliário, esquadrias, louças, metais, acabamentos e arremates.

Programa de Manutenção e Aperfeiçoamento dos Sistemas Administrativos

Gestão Setorial

PROGOV | Projeto de Modernização dos Processos de Governança de TI e Segurança da Informação

O PROGOV foi proposto e é coordenado pela Secretaria de Tecnologia da Informação – SETI, e tem como objetivos melhorar o nível de maturidade da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no TJDFT alinhado às melhores práticas e aos requisitos do negócio, e melhorar a segurança da informação do Tribunal.

Para isso, o projeto prevê a contratação de consultoria para implantação da Assessoria de Governança de TI e Segurança da Informação do TJDFT (AGTIC), a implantação de um Grupo Gestor de TIC no âmbito do TJDFT, a melhoria dos processos de Governança da SETI, a análise de ferramentas de apoio à gestão de TIC, a melhoria das atividades da SETI que estão relacionadas diretamente a processos institucionais e a aquisição de ferramentas de apoio à gestão da Segurança da Informação, envolvendo gerenciamento de redes e riscos.

No mês de novembro, o projeto apresentou boa evolução e alcançou um percentual de execução de 40%. A consultoria já foi contratada, os processos de gestão de serviços de TIC já começaram a ser mapeados, a AGTIC começou a ser estruturada e as atividades para implantação do Grupo Gestor de TIC começaram a ser executadas. Várias melhorias relacionadas à gestão de mudanças, incidentes, problemas e processos de desenvolvimento de software já foram analisadas e implementadas.



Resumo dos Projetos

No mês de novembro alcançamos índice de execução de **41,01%** do PLABI 2012-2014. A Administração deferiu o pedido de cancelamento do projeto PROGII, solicitado pela Coordenação de Obras – COB e do PROPSI, solicitado pela Secretaria de Saúde – SESA. A COB solicitou o cancelamento do projeto PROGOC e incorporação do seu escopo ao projeto PROCOMPLEXO. O projeto PSISADM aguarda autorização da Administração do TJDF para ser cancelado e o projeto PSISJUD aguarda formalização do pedido de cancelamento da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETI.